

## 再評価結果（平成24年度事業継続箇所）

担当課：道路局 国道・防災課  
担当課長名：三浦 真紀

事業名	一般国道159号 <small>ほくい</small> 羽咋道路	事業区分	一般国道	事業主体	国土交通省 北陸地方整備局
起終点	自：石川県羽咋市四柳町 至：石川県羽咋郡宝達志水町二口	延長	6.7km		
<b>事業概要</b> 一般国道159号羽咋道路は、「慢性的な交通渋滞の緩和」「交通事故の低減および歩行者・自転車通行の安全性の向上」を主な目的とした延長6.7kmの事業である。					
H20年度事業化		H13年度都市計画決定		用地未着手	
工事未着手					
全体事業費	約150億円	事業進捗率	2%	供用済延長	なし
計画交通量	9,300～13,900台/日				
費用対効果 分析結果	B/C	総費用	総便益	基準年 平成23年	
	(事業全体)	1.1	(残事業)/(事業全体) 143 / 146 億円		
	(残事業)	1.1	事業費：106 / 109億円 維持管理費：37 / 37億円	走行時間短縮便益：132 / 132億円 走行経費減少便益：22 / 22億円 交通事故減少便益：6 / 6億円	
<b>感度分析の結果</b> (事業全体) 交通量：B/C= 0.98～1.1(交通量±10%)      (残事業) 交通量：B/C= 1.00～1.1(交通量±10%) 事業費：B/C= 1.02～1.2(事業費±10%)              事業費：B/C= 1.04～1.2(事業費±10%) 事業期間：B/C= 1.04～1.2(事業期間±20%)          事業期間：B/C= 1.1～1.2(事業期間±20%)					
<b>事業の効果等</b> 定性的な効果 ①現道等における交通量の減少、歩道の設置及び線形不良区間の解消等による安全性向上 ・歩行者の安全が確保され、また、線形不良区間の解消による安全性の向上が期待される。 ②日常活動圏の中心都市へのアクセス向上 ・羽咋市から七尾市への通勤、観光施設及び第三次医療施設などへのアクセス向上により、地域間の物流や連携の向上が期待される。 ③重要港湾七尾港へのアクセス向上 ・金沢方面から七尾港へのアクセス向上が期待される。 ④災害時における円滑な移動の確保 ・災害に強い道路ネットワークが形成される。 ⑤他機関との連携プログラムに関する効果 ・石川県の長期構想「県土ダブルラダー 結いの道」整備構想を支援					
<b>関係する地方公共団体等の意見</b> 地域から頂いた主な意見等： ・羽咋道路は、北陸地方の高速交通ネットワークと接続し、能登における広域交流幹線道路網の形成を図るもので、羽咋市、宝達志水町はもとより、能登全域における産業、経済などの発展及び活性化に極めて重要な役割を担う道路であり、また、地域住民の暮らしを支える大切な生活道路であるとともに、災害時には、避難路や緊急物資の輸送路等の重要な役割を担う命を守る道路であり、能登で暮らす全ての住民が一日も早い整備促進を切に願っているため、国道159号羽咋道路整備促進期成同盟会から事業推進の要望を受けている。 県知事の意見： ・事業継続で異論ありません。 ・羽咋道路は、先に整備された押水バイパスと鹿島バイパスを繋ぎ、中能登地域の幹線道路網を形成するとともに、安全で円滑な交通の確保や、災害時の緊急輸送道路として重要であることから、一日も早い整備をお願いします。					
<b>事業評価監視委員会の意見</b> ・審議の結果、再評価及び対応方針（原案）の「事業継続」は妥当である。					
<b>事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等</b> ・H22年3月に国道415号羽咋バイパスが供用					

・交通量の増加により、交通混雑が発生している。

事業の進捗状況、残事業の内容等

事業の進捗状況：平成23年度末(予定)で事業費3億円、進捗率2%  
残事業の内容：羽咋市四柳町から羽咋郡宝達志水町二口間の4車線整備

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

今後は、引き続き地元との設計協議や、用地調査等を進め、早期の完成を目指す。

施設の構造や工法の変更等

石川県で整備予定の国道415号バイパスからの建設発生土を盛土材に転用するなど、コスト縮減を図る。


対応方針

事業継続

対応方針決定の理由

以上の事業の効果及びコスト縮減等の内容、事業評価監視委員会における審議、知事等の意見を踏まえると、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図



※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内訳の合計と一致しないことがある。