

平成23年5月19日

国土交通省

応急仮設住宅の完成見通し等（見直し）について

○岩手県

（3月31日時点での必要戸数18,000戸）

必要戸数の見直しを実施済み。必要戸数14,000戸について、7月前半までに完成の見通し。

	5月末迄	6月前半	6月後半	7月前半	7月後半	8月前半
発注見通し	13,647戸	14,000戸	—	—	—	—
完成見通し	9,680戸	10,563戸	12,447戸	14,000戸	—	—

○宮城県

（4月1日時点での必要戸数30,000戸）

必要戸数の再調査を実施済み。必要戸数23,000戸について、8月前半までに完成の見通し。

	5月末迄	6月前半	6月後半	7月前半	7月後半	8月前半
発注見通し	15,800戸	18,200戸	20,600戸	23,000戸	—	—
完成見通し	11,013戸	13,400戸	15,800戸	18,200戸	20,600戸	23,000戸

○福島県

（4月14日時点での必要戸数24,000戸）

現時点で市町村からの要請は約15,200戸であり、8月前半までに完成の見通し。今後、市町村から追加の要請があった場合、逐次発注し、早期完成を目指す。

	5月末迄	6月前半	6月後半	7月前半	7月後半	8月前半
発注見通し	11,543戸	12,655戸	14,000戸	15,200戸	—	—
完成見通し	9,319戸	10,431戸	11,543戸	12,655戸	14,000戸	15,200戸

- 茨城県
必要戸数10戸について、5月前半に既に完成。
- 栃木県
必要戸数20戸について、5月前半に既に完成。
- 千葉県
必要戸数230戸について、5月後半に既に完成。
- 長野県
必要戸数55戸について、既に発注し、6月後半までに完成の見通し。