

復興庁同時発表

令和 2 年 6 月 5 日

住宅局住宅総合整備課

都市局都市安全課

「住まいの復興工程表」の更新（令和 2 年 3 月末現在）

東日本大震災における被災者の方の住まいの確保に関する見通しについて、災害公営住宅及び民間住宅等用宅地の整備に係る工程表をとりまとめた「住まいの復興工程表」を更新しましたので公表いたします。

「住まいの復興工程表」は、東日本大震災の被災者の方に住まいの確保について見通しを持っていただけるよう、岩手県、宮城県及び福島県からの報告に基づき、災害公営住宅及び民間住宅等用宅地^{*}の整備に係る工程表をとりまとめたものです。今回、令和元年 9 月末現在から令和 2 年 3 月末現在に更新しました。

災害公営住宅及び民間住宅等用宅地の整備に係る進捗状況については、別添の復興庁記者発表資料をご覧ください。

※民間住宅等用宅地：地方公共団体が土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により供給する住宅用宅地。

【お問い合わせ先】

国土交通省 住宅局住宅総合整備課 竹村企画専門官

電話：03-5253-8111（内線：39843）直通：03-5253-8506 FAX：03-5253-1628

都市局都市安全課 奥田都市安全対策官

電話：03-5253-8111（内線：32312）直通：03-5253-8401 FAX：03-5253-1587

「住まいの復興工程表」の更新（2020年（令和2年）3月末現在）について

被災者の方に住まいの確保について見通しを持っていただけるよう、岩手県、宮城県及び福島県からの報告に基づき、災害公営住宅及び防災集団移転促進事業等の面整備事業で供給される民間住宅等用地の整備に係る工程表をとりまとめた「住まいの復興工程表」について、2019年（令和元年）9月末現在から2020年（令和2年）3月末現在に更新しましたので公表いたします。

なお、地区別工程表や市町村別供給時期等の詳細は復興庁ホームページをご覧ください。

1. 災害公営住宅の整備に係る進捗状況

- ・岩手県では、2020年（令和2年）度末までに概ね5,800戸が工事終了の見込み。
- ・宮城県では、2018年（平成30年）度末で工事終了。
- ・福島県では、2020年（令和2年）度末までに概ね8,000戸が工事終了の見込み。

（2019年（令和元年）9月末時点の工程表との比較）

- ・岩手県では、2020年（令和2年）度末までに工事終了の見込みである戸数は変更なし。
- ・福島県では、2020年（令和2年）度末までに工事終了の見込みである戸数は概ね変更なし。

（工事終了時期・累計）

（単位：戸）

		2016年度末 (H28年度末)	2017年度末 (H29年度末)	2018年度末 (H30年度末)	2019年度末 (R元年度末)	2020年度末 (R2年度末)	2021年度末 (R3年度末)	(調整中)	計 画
岩手県		4,594	5,284	5,672	5,734	5,833	5,833	—	5,833
(進捗率)		(79%)	(91%)	(97%)	(98%)	(100%)	(100%)		
宮城県		13,784	15,415	15,823	15,823	15,823	15,823	—	15,823
(進捗率)		(87%)	(97%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)		
福 島 県	津波・地震	2,758	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	—	2,807
	(進捗率)	(98%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)		
	原発避難者	3,400	4,707	4,767	4,767	4,767	4,767	(123)	4,890
(進捗率)	(71%)	(99%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)		<4,767>	
帰還者		69	283	293	397	423	455	—	455
3県合計		24,605	28,496	29,362	29,528	29,653	29,685	(123)	29,808
		[24,536]	[28,213]	[29,069]	[29,131]	[29,230]	[29,230]		[29,230]
		(84%)	(97%)	(99.4%)	(99.7%)	(100%)	(100%)		

- 注）福島県の「津波・地震」は津波・地震被災者向け災害公営住宅を、「原発避難者」は原発避難者向け災害公営住宅を、「帰還者」は原発避難からの帰還者向け災害公営住宅を示している。
- ・「調整中」は、復興・創生期間における計画戸数のうち意向確認を行っているものなどであり、各年度末の進捗率については、「調整中」を除いた進捗率を示している。
 - ・福島県の帰還者向け災害公営住宅については、計画戸数が未確定であるため進捗率は示していない。
 - ・計画の<>書きは、「調整中」を除いた合計戸数を、3県合計の[]書きは、「調整中」及び「帰還者向け」を除いた合計戸数及び合計進捗率を示している。

2. 民間住宅等用宅地※の整備に係る進捗状況

- ・岩手県では、2020年（令和2年）度末までに概ね7,400戸が供給される見込み。
- ・宮城県では、2019年（令和元年）度末までに概ね8,900戸が供給。
- ・福島県では、2019年（令和元年）度末までに概ね1,900戸が供給。

※民間住宅等用宅地：地方公共団体が土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により供給する住宅用の宅地。

（2019年（令和元年）9月末時点の工程表との比較）

- ・岩手県では、2020年（令和2年）度末までに工事終了の見込みである戸数は概ね変更なし。
- ・宮城県及び福島県では、2019年（令和元年）度末で工事終了。

（宅地供給時期・累計）

（単位：戸）

	2015年度末 (H27年度末)	2016年度末 (H28年度末)	2017年度末 (H29年度末)	2018年度末 (H30年度末)	2019年度末 (R元年度末)	2020年度末 (R2年度末)	計 画
岩手県 (進捗率)	2,385 (32%)	4,164 (56%)	6,064 (81%)	7,138 (96%)	7,418 (99.3%)	7,472 (100%)	7,472
宮城県 (進捗率)	5,065 (57%)	7,273 (82%)	8,308 (93%)	8,823 (99.1%)	8,901 (100%)	8,901 (100%)	8,901
福島県 (進捗率)	730 (39%)	1,294 (70%)	1,817 (98%)	1,838 (99.1%)	1,854 (100%)	1,854 (100%)	1,854
計 (進捗率)	8,180 (45%)	12,731 (70%)	16,189 (89%)	17,799 (98%)	18,173 (99.7%)	18,227 (100%)	18,227

以上

本件連絡先：

復興庁（インフラ構築班）越智、佐瀬

TEL：03-6328-0233（直通）

(参考) 災害公営住宅及び民間住宅等用宅地の整備状況 (2020年(令和2年)3月末現在)

		計画戸数 (戸)	令和2年3月末時点 実績(戸)	進捗率 (%)	
岩手県	災害公営住宅	5,833 (0)	5,734 (+41)	98.3 (+0.7)	
	民間住宅等用宅地	7,472 (-5)	7,418 (+222)	99.3 (+3.0)	
宮城県	災害公営住宅	15,823 (0)	15,823 (0)	100 (-)	
	民間住宅等用宅地	8,901 (+1)	8,901 (+34)	100 (+0.4)	
福島県	災害公営住宅	津波・地震	2,807 (0)	2,807 (0)	100 (-)
		原発避難者	4,890 (0)	4,767 (0)	100 (-)
		帰還者	455 (-2)	397 (+54)	-
	民間住宅等用宅地	1,854 (-3)	1,854 (+13)	100 (+0.9)	
青森県	災害公営住宅	67 (0)	67 (0)	100 (-)	
茨城県	災害公営住宅	274 (0)	274 (0)	100 (-)	
千葉県	災害公営住宅	49 (0)	49 (0)	100 (-)	
長野県	災害公営住宅	28 (0)	28 (0)	100 (-)	
新潟県	災害公営住宅	6 (0)	6 (0)	100 (-)	
8県合計	災害公営住宅	30,232 (-2) [29,654 (0)]	29,952 (+95) [29,555 (+41)]	- [99.7(+0.2)]	
	民間住宅等用宅地	18,227 (-7)	18,173 (+269)	99.7 (+2.0)	

注)・岩手県、宮城県、福島県のほか、東日本大震災の被災者向けに災害公営住宅が供給された各県の実績について記載している。

- ・進捗率については、「調整中」(意向確認を行っているものなど)の123戸(福島県の原発避難者向け)を除いた進捗率を示している。
- ・福島県の帰還者向け災害公営住宅については、計画戸数が未確定であるため進捗率は示していない。
- ・8県合計の[]書きは、「調整中」及び「帰還者向け」を除いた合計戸数及び合計進捗率を示し、()は前回(令和元年9月末現在)からの増減を示している。

(単位:戸)

		2012年度	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	調整中*1	計	
		(H24年度)	(H25年度)	(H26年度)	(H27年度)	(H28年度)	(H29年度)	(H30年度)	(R元年度)	(R2年度)			
洋野町	民間住宅等用宅地					8	6					14	18
	災害公営住宅		4									4	
久慈市	民間住宅等用宅地		15									15	26
	災害公営住宅		11									11	
野田村	民間住宅等用宅地		45	43	63	26						177	277
	災害公営住宅	8	18	20	54							100	
田野畑村	民間住宅等用宅地		44	17								61	124
	災害公営住宅		17	46								63	
岩泉町	民間住宅等用宅地			59								59	110
	災害公営住宅		51									51	
宮古市	民間住宅等用宅地	2	45	121	459	60	17					704	1,470
	災害公営住宅		40	213	490	23						766	
山田町	民間住宅等用宅地			66	185	374	289	277				1,191	1,831
	災害公営住宅			72	167	249	116	36				640	
大槌町	民間住宅等用宅地		6	112	171	710	366	36				1,401	2,277
	災害公営住宅		125	36	244	27	284	150	10			876	
釜石市	民間住宅等用宅地		4	62	116	379	621	87				1,269	2,585
	災害公営住宅	54	183	165	60	554	198	102				1,316	
大船渡市	民間住宅等用宅地		36	111	156	94	132	98				627	1,428
	災害公営住宅	56	7	181	386	171						801	
陸前高田市	民間住宅等用宅地		53	167	227	128	469	576	280	54		1,954	2,849
	災害公営住宅			218	242	375	60					895	
盛岡市	民間住宅等用宅地												149
	災害公営住宅						24	26		99		149	
花巻市	民間住宅等用宅地												30
	災害公営住宅							30				30	
北上市	民間住宅等用宅地												34
	災害公営住宅								34			34	
遠野市	民間住宅等用宅地												21
	災害公営住宅						8	8	5			21	
奥州市	民間住宅等用宅地												14
	災害公営住宅							14				14	
一関市	民間住宅等用宅地												62
	災害公営住宅					27		22	13			62	
各年度計	民間住宅等用宅地	2	248	758	1,377	1,779	1,900	1,074	280	54		7,472	13,305
	災害公営住宅	118	456	951	1,643	1,426	690	388	62	99		5,833	
累計	民間住宅等用宅地	2	250	1,008	2,385	4,164	6,064	7,138	7,418	7,472		7,472	13,305
	(進捗率)	0%	3%	13%	32%	56%	81%	96%	99%	100%			
	災害公営住宅	118	574	1,525	3,168	4,594	5,284	5,672	5,734	5,833		5,833	
	(進捗率)	2%	10%	26%	54%	79%	91%	97%	98%	100%			

*1 調整中: 用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの

*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物(建物)が未定であるため、1画地を1戸分と計算している。

(各県共通)

※「面整備事業」とは、防災集団移転促進事業、土地区画整理事業及び漁業集落防災機能強化事業である。

※「民間住宅等用宅地」とは、地方公共団体が面整備事業により供給する住宅用の宅地のことである。

※「供給時期」の定義

・民間住宅等用宅地…宅地造成工事の完了時期

・災害公営住宅…建築工事の終了(事業主体への建物の引渡し)時期

※令和2年3月末現在で各県が市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理している。

(単位:戸)

		2012年度 (H24年度)	2013年度 (H25年度)	2014年度 (H26年度)	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R元年度)	2020年度 (R2年度)	調整中*1	計
気仙沼市	民間住宅等用地		6	168	748	414	123	240	36			1,735
	災害公営住宅			185	496	1,231	175					2,087
南三陸町	民間住宅等用地		41	191	331	220						783
	災害公営住宅			104	140	494						738
石巻市	民間住宅等用地		3	179	892	992	429	131				2,626
	災害公営住宅	20	129	780	1,509	1,235	596	187				4,456
女川町	民間住宅等用地		1	41	258	149	274	32				755
	災害公営住宅		200	30	39	215	375					859
東松島市	民間住宅等用地			166	240	197	1					604
	災害公営住宅		254	67	327	183	170	100				1,101
松島町	民間住宅等用地				6	2						8
	災害公営住宅			40	12							52
利府町	民間住宅等用地											
	災害公営住宅			25								25
塩竈市	民間住宅等用地				24	33	29	13				99
	災害公営住宅		31	63	21	275						390
七ヶ浜町	民間住宅等用地		13	356	47	105	53	48	5			627
	災害公営住宅			38	174							212
多賀城市	民間住宅等用地				24	29	30					83
	災害公営住宅			160	322	50						532
仙台市	民間住宅等用地	73	95	566								734
	災害公営住宅	12	564	1,370	1,183	50						3,179
名取市	民間住宅等用地			70		57	96	51	37			311
	災害公営住宅			42	50	127	315	121				655
岩沼市	民間住宅等用地	12	51	107								170
	災害公営住宅			210								210
亶理町	民間住宅等用地		58	142								200
	災害公営住宅			447	30							477
山元町	民間住宅等用地			32	124	10						166
	災害公営住宅	18	57	171	156	88						490
栗原市	民間住宅等用地											
	災害公営住宅		15									15
大崎市	民間住宅等用地											
	災害公営住宅			105	65							170
登米市	民間住宅等用地											
	災害公営住宅			60		24						84
涌谷町	民間住宅等用地											
	災害公営住宅			48								48
美里町	民間住宅等用地											
	災害公営住宅		40									40
大郷町	民間住宅等用地											
	災害公営住宅		3									3
各年度計	民間住宅等用地	85	268	2,018	2,694	2,208	1,035	515	78			8,901
	災害公営住宅	50	1,293	3,945	4,524	3,972	1,631	408				15,823
累計	民間住宅等用地	85	353	2,371	5,065	7,273	8,308	8,823	8,901	8,901		8,901
	(進捗率)	1%	4%	27%	57%	82%	93%	99%	100%	100%		
	災害公営住宅	50	1,343	5,288	9,812	13,784	15,415	15,823	15,823	15,823		15,823
	(進捗率)	0%	8%	33%	62%	87%	97%	100%	100%	100%		

*1 調整中: 用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの

*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物(建物)が未定であるため、1画地を1戸分と計算している。

(単位:戸)

		2012年度 (H24年度)	2013年度 (H25年度)	2014年度 (H26年度)	2015年度 (H27年度)	2016年度 (H28年度)	2017年度 (H29年度)	2018年度 (H30年度)	2019年度 (R元年度)	2020年度 (R2年度)	2021年度 (R3年度)	調整中*1	計
福島市	民間住宅等用宅地												475
	災害公営住宅			71	58	286		60					
新地町	民間住宅等用宅地		71	86		70		10					366
	災害公営住宅		36	67		26							
桑折町	民間住宅等用宅地				22								86
	災害公営住宅				25	39							
相馬市	民間住宅等用宅地	14	53	51									516
	災害公営住宅	80	77	241									
飯館村	民間住宅等用宅地												38
	災害公営住宅					8	8	10	12				
南相馬市	民間住宅等用宅地		85	164	55								1,581
	災害公営住宅		28	150	172	811	116						
川俣町	民間住宅等用宅地												120
	災害公営住宅					120							
二本松市	民間住宅等用宅地												346
	災害公営住宅					237	109						
郡山市	民間住宅等用宅地			160	330	80							570
	災害公営住宅												
大玉村	民間住宅等用宅地												59
	災害公営住宅				59								
浪江町	民間住宅等用宅地								16				134
	災害公営住宅							85		26			
葛尾村	民間住宅等用宅地												11
	災害公営住宅					11							
本宮市	民間住宅等用宅地												61
	災害公営住宅				8	53							
田村市	民間住宅等用宅地												18
	災害公営住宅					18							
会津若松市	民間住宅等用宅地												134
	災害公営住宅			28	61	45							
三春町	民間住宅等用宅地												198
	災害公営住宅				25	173							
双葉町	民間住宅等用宅地												32
	災害公営住宅										32		
大熊町	民間住宅等用宅地												92
	災害公営住宅								92				
川内村	民間住宅等用宅地												25
	災害公営住宅				25								
富岡町	民間住宅等用宅地												154
	災害公営住宅					50	104						
須賀川市	民間住宅等用宅地												100
	災害公営住宅			11	89								
楡葉町	民間住宅等用宅地				2	1							161
	災害公営住宅				8	84	49	17					
いわき市	民間住宅等用宅地		19	51	79	493	516	11					4,426
	災害公営住宅		136	703	674	331	1,024						
鏡石町	民間住宅等用宅地												24
	災害公営住宅			24									
白河市	民間住宅等用宅地												56
	災害公営住宅				16		40						
広野町	民間住宅等用宅地												120
	災害公営住宅			48		14		58					
矢吹町	民間住宅等用宅地												52
	災害公営住宅				18	34							
市町村未定	民間住宅等用宅地												51
	災害公営住宅											51	
各年度計	民間住宅等用宅地	14	228	352	136	564	523	21	16				1,854
	災害公営住宅	80	277	1,260	983	158	49						2,807
累計	民間住宅等用宅地	14	242	594	730	1,294	1,817	1,838	1,854	1,854	1,854		1,854
	災害公営住宅	80	357	1,617	2,600	2,758	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807		2,807
	民間住宅等用宅地	1%	13%	32%	39%	70%	98%	99%	100%	100%	100%		100%
	災害公営住宅	3%	13%	58%	93%	98%	100%	100%	100%	100%		100%	100%
	民間住宅等用宅地			509	1,167	3,400	4,707	4,767	4,767	4,767	4,767		4,890
	災害公営住宅			509	1,167	3,400	4,707	4,767	4,767	4,767	4,767	(123)	4,890
	民間住宅等用宅地					69	283	293	397	423	455		455
	災害公営住宅					69	283	293	397	423	455		455

*1 「調整中」は、復興・創生期間における計画戸数のうち意向確認を行っているものなどであり、各年度末の進捗率については、「調整中」を除いた進捗率を示している。
*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物(建物)が未定であるため、1画地を1戸分と計算している。
※帰還者向け災害公営住宅については、計画戸数が未確定であるため進捗率は示していない。

前回公表時との比較(累計戸数)

別紙2

(単位:戸)

			2017年度末 (H29年度末)	2018年度末 (H30年度末)	2019年度末 (R元年度末)	2020年度末 (R2年度末)	計画			
							除く 調整中	(調整中)		
岩手県	民間住宅等用宅地	前回	6,069	7,143	7,423	7,477	7,477	(0)	7,477	
		今回	6,064	7,138	7,418	7,472	7,472	(0)	7,472	
	災害公営住宅	前回	5,284	5,672	5,734	5,833	5,833	(0)	5,833	
		今回	5,284	5,672	5,734	5,833	5,833	(0)	5,833	
宮城県	民間住宅等用宅地	前回	8,307	8,822	8,900	8,900	8,900	(0)	8,900	
		今回	8,308	8,823	8,901	8,901	8,901	(0)	8,901	
	災害公営住宅	前回	15,415	15,823	15,823	15,823	15,823	(0)	15,823	
		今回	15,415	15,823	15,823	15,823	15,823	(0)	15,823	
福島県	民間住宅等用宅地	前回	1,820	1,841	1,857	1,857	1,857	(0)	1,857	
		今回	1,817	1,838	1,854	1,854	1,854	(0)	1,854	
	災害公営住宅	津波・地震	前回	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	(0)	2,807
				原発避難者	4,707	4,767	4,767	4,767	4,767	(123)
		帰還者	283	293	399	425	425	(0)	425	
		津波・地震	今回	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	(0)	2,807
				原発避難者	4,707	4,767	4,767	4,767	4,767	(123)
		帰還者	283	293	397	423	455	(0)	455	