

再評価結果（平成16年度事業継続箇所）

担当課：道路局国道・防災課  
担当課長名：中島威夫

事業名	一般国道260号 下津浦拡幅 <small>しもつうら</small>		事業区分	一般国道	事業主体	三重県
起終点	自：三重県度会郡南勢町木谷 <small>わたらい なんせい きたに</small> 至：三重県度会郡南勢町神津佐 <small>わたらい なんせい こんさ</small>			延長	2.3 km	
事業概要	<p>一般国道260号は、三重県志摩郡阿児町を起点として、三重県北牟婁郡紀伊長島町に至る実延長約11.7 kmの幹線道路である。下津浦拡幅は、一般国道260号の幅員狭小の未改良区間の解消を目的とした、三重県度会郡南勢町木谷から同郡同町神津佐に至る延長2.3 kmの2車線道路であり、安全で円滑な交通を確保し、地域の活性化に大きく寄与する道路である。</p>					
S63年度事業化	H-年度都市計画決定 (H-年度変更)	HS63年度用地着手	H2年度工事着手			
全体事業費	約58億円	事業進捗率	89%	供用済延長	1.7 km	
計画交通量	3,300台/日					
費用対効果分析結果	B/C： (事業全体) 1.8  (残事業) 2.9	総費用： (残事業)/(事業全体) 12/70億円 (事業費：11/68億円 維持管理費：1/2億円)	総便益： (残事業)/(事業全体) 35/124億円 (走行時間短縮便益：33/116億円 走行費用減少便益：2/7億円 交通事故減少便益：0/1億円)	基準年： 平成15年		
事業の効果等	<ul style="list-style-type: none"> <li>物流効率化の支援...農林水産品の流通の利便性の向上</li> <li>地域ネットワークの構築...現道における大型車のすれ違い困難区間の解消</li> <li>災害への備え...緊急輸送道路の整備（第3次緊急輸送道路）</li> </ul> <p style="text-align: right;">他3項目に該当</p>					
関係する地方公共団体等の意見	<p>国道260号道路改良促進期成同盟会（構成：紀伊長島町、紀勢町、南島町、南勢町、阿児町、大王町、志摩町、浜島町）が結成されており、事業促進が強く望まれている。</p>					
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等	<p>南勢町において、平成17年度より南勢町統合中学校となる。</p>					
事業の進捗状況、残事業の内容等	<p>本年度末で用地買収完了、工事進捗87%の予定であり、平成17年度完了を目指している。 なお、事業区間2.3 kmのうち1.65 kmを部分供用している。</p>					
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等	<p>平成17年度事業完了予定である。</p>					
施設の構造や工法の変更等	<p>詳細な地質調査の結果により、法面保護工法の見直しを実施している。</p>					
対応方針	事業継続					
対応方針決定の理由	<p>以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。</p>					
事業概要図						