

再評価結果（平成18年度事業継続箇所）

担当課：道路局 国道・防災課

担当課長名：木村 昌司

事業名	一般国道449号 本部南道路		事業区分	国道	事業主体	沖縄県										
起終点	自：沖縄県 <small>くにがみ</small> 国頭郡本部町字大浜 至：沖縄県 <small>くにがみ</small> 国頭郡名護市字安和				延長	8.5km										
事業概要	一般国道449号は本部町と名護市を結ぶ幹線道路として、また国営沖縄記念公園海洋博地区や離島航路の拠点港へのアクセス道路として機能する、北部圏域の連携、産業振興に不可欠な重要路線である。当該事業区間は、延長8.5kmの4車線道路である。															
H4年度事業化	H 年度都市計画決定 (H 年度変更)		H5年度用地着手		H5年度工事着手											
全体事業費	約183億円		事業進捗率	75%	供用済延長	3.5km										
計画交通量	10,300台/日															
費用対効果 分析結果	B/C (事業全体) 1.3 (残事業) 10.3	総費用 (残事業)/(事業全体) 22.7/223.1億円 事業費：14.8/215.2億円 維持管理費：7.9/7.9億円	総便益 (残事業)/(事業全体) 234.7/292.6億円 走行時間短縮便益：232.7/290.6億円 走行費用減少便益：0.7/-1.1億円 交通事故減少便益：1.3/3.1億円	基準年 平成18年												
事業の効果等	<ul style="list-style-type: none"> 物流効率化の支援（背高海上コンテナ輸送車通行不能区間の解消） 個性有る地域の形成（名護市内から国営沖縄記念公演まで約10分短縮） <p style="text-align: right;">他4項目に該当</p>															
関係する地方公共団体等の意見	平成18年6月30日に沖縄県北部市町村会から早期整備の要請が出ている。															
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等	国営沖縄記念公園海洋博地区に世界最大級の水槽を備えた「美ら海水族館」が完成（平成14年）し、沖縄観光の拠点としての価値がさらに高まった。（入園者数H13:137万人→H17:276万人）															
事業の進捗状況、残事業の内容等	平成18年度末には事業費ベースでの進捗が91%となる見込みである。平成19年度には橋梁4基の整備を完了させるとともに、改良工事の促進を図る。L=3.5km 4/4供用済み。															
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等	<ul style="list-style-type: none"> 名護市安和～本部町塩川L=3.5km4車供用済み。 平成19年度において用地買収を完了し、平成20年度までに全線の供用開始を図る。 															
施設の構造や工法の変更等	特になし。															
対応方針	事業継続															
対応方針決定の理由	以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。															
事業概要図	<p style="text-align: center;">一般国道449号 本部南工区(本部町大浜～名護市安和)</p> <p style="text-align: center;">事業区間 L=8,500m</p> <p style="text-align: center;">供用区間 L=3,500m</p> <p>始点 本部町大浜</p> <p>終点 名護市安和</p> <p>本港</p> <p>西塩川橋</p> <p>東塩川橋</p> <p>本部間大橋</p> <p>大小堀橋</p> <p>久保ビーチ コルフクラ</p> <p>久保山入洞窟</p> <p>海洋博記念区域</p> <p>塩川(旧地蔵文化財)</p> <p>凡 例</p> <table border="1"> <tr> <td>供用中</td> <td>■■■■■■■■</td> </tr> <tr> <td>事業中</td> <td>■■■■■■■■</td> </tr> <tr> <td>再評価対象事業</td> <td>■■■■■■■■</td> </tr> <tr> <td>うち供用中</td> <td>■■■■■■■■</td> </tr> <tr> <td>調査中</td> <td>○○○○○○○○</td> </tr> </table>						供用中	■■■■■■■■	事業中	■■■■■■■■	再評価対象事業	■■■■■■■■	うち供用中	■■■■■■■■	調査中	○○○○○○○○
供用中	■■■■■■■■															
事業中	■■■■■■■■															
再評価対象事業	■■■■■■■■															
うち供用中	■■■■■■■■															
調査中	○○○○○○○○															