

## 再評価結果（平成20年度事業継続箇所）

担当課：道路局国道・防災課  
担当課長名：下保 修

事業名	一般国道226号 坊ノ津道路 <small>ぼうのつどうろ</small>		事業区分	一般国道	事業主体	鹿児島県								
起終点	起点：鹿児島県南さつま市坊津町久志 <small>かごしまけんみなみさつましぼうのつちようくし</small> 終点：鹿児島県南さつま市坊津町坊 <small>かごしまけんみなみさつましぼうのつちようぼう</small>		延長	8.3km										
事業概要	坊ノ津道路は、南さつま市坊津町久志から同市同町坊に至る延長8.3km区間の道路改良である。現道は、東シナ海に面した断崖の中腹に位置し、幅員狭小、線形不良の隘路区間にあり、落石や崩土による交通途絶予想箇所の指定区間でもあるため、災害に強く安全で円滑な交通の確保を図るものである。													
H5年度事業化	H 年度都市計画決定 (H 年度変更)	H5年度用地着手	H5年度工事着手											
全体事業費	99億円	事業進捗率	78%	供用済延長	5.45km									
計画交通量	1,800台/日													
費用対効果分析結果	B/C (事業全体) 1.1 (残事業) 2.9	総費用 (残事業)/事業全体 22/122億円 (事業費：19/116億円) (維持管理費：2.2/6.5億円)	総便益 (残事業)/事業全体 62/133億円 (走行時間短縮便益：59/129億円) (走行費用減少便益：2.4/3.1億円) (交通事故減少便益：0.30/0.12億円)	基準年：平成19年										
事業の効果等	・円滑なモビリティの確保（利便性の向上が期待できるバス路線） ・物流効率化の支援（水産品の流通の利便性向上） ・国土・地域ネットワークの構築（現道における大型車のすれ違い困難区間を解消W=4.0m） ・災害への備え（第二次緊急輸送道路、現道の防災点検要対策箇所2箇所の解消） 他2項目に該当													
関係する地方公共団体等の意見	当該区間は緊急輸送道路に指定されているほか、地区唯一の総合病院へのアクセス向上、各漁港で水揚げされた魚介類の消費地への搬送時間の短縮、通学路や人家連担地区における歩行者の安全性向上など、地域交流促進や地域産業の振興が図れるため地元は早急な整備を望んでいる。													
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等	市町村合併により地域間のアクセス性向上がより重要となっている。													
事業の進捗状況、残事業の内容等	用地買収は93%が完了し、平成18年度までに5.45kmの供用を行っている。現在、残りの道路改良及びトンネルの整備を進めている。													
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等	用地取得において、字図混乱及び所有者多数の用地の整理に時間を要したことや地形的に少ない平地に人家が密集しており家屋の移転先選定に時間を要した。今後は改良工事を促進する予定である。													
施設の構造や工法の変更等	トンネル及び山間部の幅員を見直し、コスト縮減を図った。													
対応方針	事業継続													
対応方針決定の理由	以上状況を勧案すれば当初から事業の必要性重要性は変わらないと考えられる。													
事業概要図	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="width: 25%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">凡例</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>供用済</td> <td style="background-color: #90EE90; width: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>事業評価箇所</td> <td style="background-color: #FFFF00; width: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>用地買収済</td> <td style="background-color: #FFD700; width: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>現道</td> <td style="background-color: #FF8C00; width: 20px;"></td> </tr> </table> </div> <div style="width: 75%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">一般国道226号 坊ノ津道路 L=8,300m、W=6.5(12.0)m</p> </div> </div>						供用済		事業評価箇所		用地買収済		現道	
供用済														
事業評価箇所														
用地買収済														
現道														

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したものの。