

再評価結果（平成16年度事業継続箇所）

担当課： 道路局 高速国道課

担当課長名： 横田 耕治

事業名	北海道横断自動車道 <small>ねむろ</small> 根室線 <small>ほんべつ くしろ</small> 本別～釧路	事業区分	高速自動車国道	事業主体	日本道路公団
起終点	自：北海道中川郡本別町共栄 至：北海道釧路市北園	延長	6.5 km		
事業概要	北海道横断自動車道は北海道を東西に貫き、道東・道央地域の連絡の強化を図り、沿線地域の産業、経済、文化、観光等の発展及び振興に資する路線である。				
H6年度事業化	H - 年度都市計画決定	H - 年度用地着手	H - 年度工事着手		
全体事業費（有料）	1,851億円	事業進捗率	0%	供用済延長	- km
計画交通量	2,600～4,100台/日（有料）、4,900～5,600台/日（無料）				
費用便益 分析結果 （有料）	B / C	総費用	総便益	基準年 平成15年度	
	(事業全体) 1.46 (残事業) 1.46	(残事業)/(事業全体) 1,226/1,227億円 （事業費：1,068/1,069億円 維持管理費：158/158億円）	(残事業)/(事業全体) 1,792/1,792円 （走行時間短縮便益：1,616/1,616億円 走行費用減少便益：123/123億円 交通事故減少便益：53/53億円）		
費用便益 分析結果 （無料）	B / C	総費用	総便益	基準年 平成15年度	
	(事業全体) 2.15 (残事業) 2.15	(残事業)/(事業全体) 1,136/1,137億円 （事業費：1,056/1,057億円 維持管理費：80/80億円）	(残事業)/(事業全体) 2,440/2,440円 （走行時間短縮便益：2,179/2,179億円 走行費用減少便益：182/182億円 交通事故減少便益：79/79億円）		
事業の効果等（有料）					
<ul style="list-style-type: none"> ・ 指標2（新幹線・空港等幹線交通網への利便性が高まる） ・ 指標3（高度な医療施設までの搬送時間が短縮される） ・ 指標4（拠点都市間を連絡し、相互の連携が可能になる） <p style="text-align: right;">他11項目に該当</p>					
関係する地方公共団体等の意見					
釧路・根室圏と道央圏は、距離が長く、現在移動時間で約7時間以上を要し、そのことが地域経済の発展の支障となっている。両圏域のアクセスを改善し、釧路根室圏の各種産業の発展等を促進するうえで必要である。					
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等					
将来の社会経済状況の変化に対応した将来交通需要、及び、長期的な道路計画の検討に資する2050年までの推計を目的に、前提となる社会経済指標等を見直した結果、全車の総交通需要を下方に修正。					
事業の進捗状況、残事業の内容等					
現在、中心杭設置済。					
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等					
今後、地元設計協議に着手する予定。					
施設の構造や工法の変更等					
新技術・新工法や現地の状況変化も確認しながら積極的にコスト縮減を図っていく。					
対応方針					
事業継続					
対応方針決定の理由					
高速道路の整備を直轄方式に移行する見直しを行い、事業継続と判断する。					
事業概要図					
供用中はH15年度供用予定を含む。					

総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したものの。

（バックデータ等についてはインターネットで公開）