

再評価結果（平成16年度事業継続箇所）

担当課： 道路局 高速国道課

担当課長名： 横田 耕治

事業名	近畿自動車道 紀勢線 紀勢～勢和多気JCT	事業区分	高速自動車国道	事業主体	日本道路公団
起終点	自：三重県度会郡勢町崎 至：三重県多気郡勢町丹生			延長	2.4 km
事業概要	近畿自動車道紀勢線は紀伊半島沿線地域の産業・経済・文化・観光等の発展及び振興に資する路線である。				
H6年度事業化	H-年度都市計画決定	H9年度用地着手	H9年度工事着手		
全体事業費（有料）	1,054億円	事業進捗率	36%	供用済延長	- km
計画交通量	5,900～12,200台/日（有料）、12,300～14,400台/日（無料）				
費用便益分析結果（有料）	B/C (事業全体) 4.44 (残事業) 6.62	総費用 (残事業)/(事業全体) 445/664億円 (事業費: 390/609億円 維持管理費: 56/56億円)	総便益 (残事業)/(事業全体) 2,947/2,947億円 (走行時間短縮便益: 2,721/2,721億円 走行費用減少便益: 162/162億円 交通事故減少便益: 64/64億円)	基準年	平成15年度
費用便益分析結果（無料）	B/C (事業全体) 5.39 (残事業) 8.26	総費用 (残事業)/(事業全体) 410/629億円 (事業費: 382/601億円 維持管理費: 29/29億円)	総便益 (残事業)/(事業全体) 3,391/3,391億円 (走行時間短縮便益: 3,144/3,144億円 走行費用減少便益: 176/176億円 交通事故減少便益: 71/71億円)	基準年	平成15年度
事業の効果等（有料）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 指標1（高速バス等長距離自動車交通の利便性が高まる） ・ 指標2（新幹線・空港等幹線交通網への利便性が高まる） ・ 指標3（高度な医療施設までの搬送時間が短縮される） <p style="text-align: right;">他10項目に該当</p>				
関係する地方公共団体等の意見	<p>県南部では、東南海地震の発生が極めて高い確率で懸念される中、地震発生時に唯一頼りになる国道42号が津波等によって寸断され、各地が陸の孤島化することから、緊急輸送路として『命の道』高速道路の整備が特に重要な区間である。</p>				
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等	<p>将来の社会経済状況の変化に対応した将来交通需要、及び、長期的な道路計画の検討に資する2050年までの推計を目的に、前提となる社会経済指標等を見直した結果、全車の総交通需要を下方に修正。</p>				
事業の進捗状況、残事業の内容等	<p>現在、工事中。</p>				
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等	<p>今後も引き続き工事の推進を図る予定。</p>				
施設の構造や工法の変更等	<p>新技術・新工法や現地の状況変化も確認しながら積極的にコスト縮減を図っていく。</p>				
対応方針	事業継続				
対応方針決定の理由	<p>以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。</p>				
事業概要図					

供用中はH15年度供用予定を含む。

総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したものの。

（バックデータ等についてはインターネットで公開）