

再評価結果（令和6年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・技術課、高速道路課

担当課長名： 高松 諭、小林 賢太郎

事業名	一般国道475号 <small>とうかいかんじょう</small> 東海環状自動車道（土岐～関） <small>と き き と き つちよう</small>	事業区分	一般国道	事業主体	国土交通省 中部地方整備局 中日本高速道路（株）
起終点	自：岐阜県土岐市土岐津町 <small>と き き と き つちよう</small> 至：岐阜県関市広見 <small>せき ひろみ</small>	延長	39.0km		
事業概要					
<p>一般国道475号 東海環状自動車道は、愛知県豊田市を起点とし、愛知県瀬戸市、岐阜県岐阜市及び大垣市等の主要都市を経て三重県四日市市に至る延長約153kmの高規格道路（一般国道の自動車専用道路）である。</p> <p>本事業は、中京圏の放射状道路ネットワークを環状道路で結び、広域ネットワークを構築することによる、環状道路内の渋滞緩和、地域経済の活性化、災害に強い道路機能の確保を目的に計画された道路である。</p>					
H元年度事業化		H元年度都市計画決定		H2年度用地着手	
H8年度工事着手					
全体事業費	4,340億円	事業進捗率 (令和5年3月末時点)	約77%	供用済延長	39.0km
計画交通量	24,500台/日				
費用対効果 分析結果	B/C	総費用	総便益	基準年	
	(事業全体) 1.5 (2.3)	(残事業)/(事業全体) 3,615/29,093億円 事業費：2,960/26,457億円 維持管理費：356/1,548億円 更新費：299/1,089億円	(残事業)/(事業全体) 10,497/42,959億円 走行時間短縮便益：9,301/38,075億円 走行経費減少便益：995/3,922億円 交通事故減少便益：202/963億円	令和5年	
感度分析の結果					
<p>【事業全体】交通量変動：B/C=1.3～1.6（交通量 ±10%） 【残事業】 B/C=2.6～3.2（交通量 ±10%）</p> <p>事業費変動：B/C=1.5～1.5（事業費 ±10%） B/C=2.7～3.2（事業費 ±10%）</p> <p>事業期間変動：B/C=1.5～1.6（事業期間 ±20%） B/C=2.7～3.0（事業期間 ±20%）</p>					
事業の効果等					
<p>①円滑なモビリティの確保</p> <ul style="list-style-type: none"> ・並行区間等の年間渋滞損失時間の削減が見込まれる。 ・並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される。 ・第一種空港（中部国際空港）へのアクセス向上が見込まれる。 <p>②物流効率化の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国際拠点港湾の（名古屋港、四日市港）へのアクセス向上が見込まれる。 <p>③都市の再生</p> <ul style="list-style-type: none"> ・都市再生プロジェクトを支援する事業である（第二次決定、平成13年8月28日）。 ・三大都市圏環状道路（東海環状自動車道）を支援する事業である。 <p>④国土・地域ネットワークの構築</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートが構成される。 ・隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線が構成される。 ・日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる。 <p>⑤個性ある地域の形成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・拠点開発プロジェクト（関テクノハイランド、東濃研究学園都市構想）を支援する。 ・IC等からのアクセスが向上する主要な観光地（東濃・中濃地域）が存在する。 <p>⑥安全で安心できるくらしの確保</p> <ul style="list-style-type: none"> ・三次医療施設（県立多治見病院、中濃厚生病院、岐阜大学医学部付属病院）へのアクセス向上が見込まれる。 <p>⑦安全な生活環境の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> ・並行区間等に死傷事故率500件/億台キロ以上である区間において、交通量の減少により当該区間の安全性の向上が期待できる。 					

⑧災害への備え

- ・ 第一次緊急輸送路として位置付けられている。
- ・ 緊急輸送道路が通行止めになった場合に、大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する。

⑨地球環境の保全

- ・ CO2排出量の削減が見込まれる。

⑩生活環境の改善・保全

- ・ NO2排出量の削減が見込まれる。
- ・ SPM排出量の削減が見込まれる。
- ・ 夜間騒音値の低減が見込まれる。

関係する地方公共団体等の意見

地域から頂いた主な意見等：

東海環状道路建設促進期成同盟会、東海環状自動車道中東濃地域建設促進協議会等が早期整備を要望。

岐阜県知事の意見：

対応方針（原案）のとおり、事業の継続について異存ありません。

なお、今後の事業の実施にあたっては、以下の内容についてご配慮願います。

- ・ 東海環状自動車道は、首都圏と近畿圏、日本海側圏域と太平洋側圏域を結ぶロータリーとして機能し、東海地方のみならず日本の経済や産業を支える重要な社会基盤です。
- ・ 4車線化事業中である土岐JCT～可児御嵩IC 間については、開通見通しを示したうえで、早期完成をお願いします。また、時間信頼性の確保および事故防止等の観点から、可児御嵩IC～関広見IC 間についても早期事業化をお願いします。
- ・ 事業費については、最新技術の活用などによる徹底したコスト削減をお願いします。

事業評価監視委員会の意見

- ・ 「事業継続」することは「妥当」である。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

- ・ 東海環状自動車道東回り全線着工後、沿線工業団地の従業者数が約2.5万人増加、製造品出荷額等は約8兆円増加した。
- ・ 南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備え、中部版「くしの歯作戦」が策定された。

事業の進捗状況、残事業の内容等

- ・ 用地取得率100%、事業進捗率約77%（令和5年3月末時点）
- ・ 平成30年度まで：土岐南多治見IC～土岐JCT 延長2.9km（4/4）全線開通
土岐JCT～美濃関JCT 延長33.2km（2/4）部分開通
美濃関JCT～関広見IC 延長2.9km（2/4）部分開通

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

- ・ 令和8年度に暫定全線開通の見込み。

施設の構造や工法の変更等

- ・ 3次元モデル（BIM/CIM）を構築・活用することで、事業の効率化・高度化を図っていく。
- ・ 技術の進展に伴う新工法の採用等による新たなコスト削減に努めながら事業を推進していく。


対応方針

事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。

事業概要図



※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

※ 総費用及び総便益の値は、表示桁数の関係で内容の合計と一致しないことがある。