

平成23年6月14日
国土交通省

応急仮設住宅の完成見通し（市町村別）について

- 岩手県（必要戸数：13,800戸）
必要戸数13,800戸について、7月前半までに完成の見通し。必要となる建設用地は全て確保済み。

- 宮城県（必要戸数：23,000戸）
石巻市、気仙沼市、女川町、南三陸町（2市2町）以外の市町村については、当該市町村の被災者の必要戸数に対応した建設用地の確保の見通しが当該市町内で立っており、8月前半までに完成の見通し。
2市2町については、建設用地の確保を含めて調整中。

- 福島県（現時点での市町村からの要請戸数：14,000戸）
現時点での市町村からの要請戸数は14,000戸であり、大熊町、富岡町、浪江町、楢葉町、広野町、川内村、双葉町（6町1村）以外の市町村については、当該市町村の被災者の必要戸数に対応した建設用地の確保の見通しが立っているところ。
6町1村について6月末までに建設用地を決定することを前提として、要請戸数14,000戸について、7月末までに完成の見通し。
今後、市町村から追加の要請があった場合には、逐次発注し、早期完成を目指す。

応急仮設住宅の完成見通し(市町村別)

平成23年6月10日時点

県	市町村	必要戸数	用地の見通しが立った戸数	完成見通し(累計戸数)								備考	
				4月末迄	5月末迄	6月前半迄	6月後半迄	7月前半迄	7月後半迄	8月前半迄			
合計(その他県含む)		50,860	60,453	3,525	25,390	30,152	36,181	(宮城県と市町間で調整中)					
3県計		50,545	60,138	3,525	25,090	29,852	35,866	(宮城県と市町間で調整中)					
岩手県	発注見通し	県合計			9,660	12,361	13,560	13,800	-	-	-		
	完成見通し戸数	県合計	13,800	13,800	1,157	6,955	8,660	11,443	13,800	-	-		
		岩泉町	143	143	39	143							
		洋野町	5	5	0	5							
		住田町	93	93	13	93							
		久慈市	15	15	0	10	10	15					
		田野畑村	186	186	0	144	144	186					
		野田村	213	213	0	128	128	213					
		宮古市	2,019	2,019	196	1,079	1,417	1,682	2,019				
		大船渡市	1,791	1,791	160	1,127	1,388	1,644	1,791				
		陸前高田市	2,174	2,174	192	1,163	1,376	1,908	2,174				
		釜石市	3,142	3,142	303	1,614	2,102	2,465	3,142				
		大槌町	2,135	2,135	80	967	1,126	1,618	2,135				
		山田町	1,844	1,844	174	482	728	1,471	1,844				
遠野市	40	40	0	0	0	0	40						
宮城県	発注見通し	県合計			9,152	14,974	(県と市町間で調整中)						
	完成見通し戸数	県合計	22,795	34,168	1,312	11,394	12,065	14,974	(県と市町間で調整中)				
		岩沼市	384	660	102	384							
		七ヶ浜町	421	421	115	421							
		大郷町	15	165	0	15							
		美里町	64	410	0	64							
		塩竈市	206	206	60	131	158	206					
		名取市	889	1,060	102	739	739	889					
		亶理町	1,122	2,410	116	958	958	1,062	1,122				
		仙台市	1,550	1,550	119	1,371	1,505	1,505	1,537	1,550			
		多賀城市	449	450	45	299	299	299	374	449			
		東松島市	1,617	1,660	112	930	1,010	1,526	1,588	1,617			
		山元町	1,028	1,161	78	630	668	668	928	928	1,028		
		石巻市	8,000	5,400	241	2,542	3,205	3,924	県と市町間で調整中				
		気仙沼市	3,210	2,300	106	1,383	1,529	1,920					
		女川町	1,340	1,000	57	396	486	801					
		南三陸町	2,500	1,500	59	1,131	1,224	1,290					
その他市町村		13,815											
福島県	発注見通し	県合計			8,527	9,449	10,207	13,950	-	-	-		
	完成見通し戸数	県合計	13,950	12,170	1,056	6,741	8,527	9,449	10,207	13,950	-		
		桑折町	50	50	50								
		白河市	140	140	140								
		西郷村	42	42	42								
		いわき市	120	120	120								
		国見町	100	100	53	100							
		須賀川市	194	194	146	194							
		鏡石町	100	100	0	100							
		矢吹町	85	85	60	85							
		飯館村	468	468	0	32	32	67	468				
		川俣町	200	200	0	0	160	160	160	200			
		田村市	250	250	0	37	216	216	216	250			
		新地町	582	582	111	390	447	447	447	582			
		相馬市	1,500	1,500	186	1,080	1,164	1,164	1,326	1,500			
		南相馬市	1,600	1,600	0	869	869	1,193	1,193	1,600			
		大熊町	719	619	0	303	318	558	558	719			
		富岡町	1,782	1,582	0	1,042	1,370	1,532	1,532	1,782			
		浪江町	3,350	2,754	148	1,216	1,775	1,905	2,081	3,350			
		楡葉町	1,050	726	0	250	487	487	487	1,050			
広野町	500	235	0	201	235	235	235	500					
葛尾村	400	400	0	132	265	296	315	400					
川内村	358	321	0	321	321	321	321	358					
双葉町	360	102	0	37	37	37	37	360					
その他	完成見通し戸数:計	315	315	0	300	300	315	-	-	-			
茨城県	発注見通し	県合計	10	10	10	10	-	-	-	-	-		
	完成見通し戸数	県合計	10	10	0	10							
栃木県	発注見通し	県合計	20	20	20	20	-	-	-	-	-		
	完成見通し戸数	県合計	20	20	0	20							
千葉県	発注見通し	県合計	230	230	230	230	-	-	-	-	-		
	完成見通し戸数	県合計	230	230	0	230							
	旭市	200	200	0	200								
長野県	発注見通し	県合計	55	55	40	55	-	-	-	-	-		
	完成見通し戸数	県合計	55	55	0	40	40	55					
	栄村	55	55	0	40	40	55						

注) "必要戸数"とは、県が市町村から要請を受けた戸数又は県から市町村に対し必要なものとして確認できている戸数。

注) 現時点での各県の発注見通しに基づく完成見込みであり、発注の遅れ、工事の進捗状況によっては完成が遅れることがある。

注) "必要戸数"は各市町村の避難者のための戸数を計上しており、"完成見通し(累積戸数)"は当該市町村以外を建設地としているものを含む。

遠野市、住田町は、被災地外での建設分であり、入居被災者の従前居住地は限定されていない。

福島県の必要戸数は現時点での市町村からの要請戸数であり、市町村から追加の要請があった場合、逐次発注し、早期完成を目指す。