


官庁営繕事業

平成23年度		再評価			
事業名（箇所名）	熊本地方合同庁舎	担当課	計画課	事業主体	国土交通省 九州地方整備局
		担当課長名	西村 好文		
実施箇所	熊本市春日2-10-551外				
該当基準	事業採択後長期間(5年間)が経過した時点で継続中の事業				
事業諸元	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地: 24,141 m² ・構造: S-12-1外 ・規模: 約50,000m²(A棟約26,000m²、B棟約24,000m²) 				
事業期間	平成19年度 ~ 平成26年度				
総事業費（億円）	約168				
目的・必要性	<p>入居予定官署が現在使用している庁舎については、業務の多様化と業務量の増大による狭あい、経年による老朽、耐震性能不足等の問題を有しており、利用者の安全・安心と利便性を確保するうえで支障となっている。このため、分散している官署を集約・立体化し、災害応急対策活動の拠点としての耐震安全性を確保するものとして、早急に施設の整備を行う必要がある。</p>				
社会経済情勢等の変化	<p>入居官署の変更及び地域主権改革による影響が生じているが、事業計画を変更し適切に対応しており、本事業の必要性に変化は無い。</p>				
事業の効果等	<p>「事業計画の合理性」及び「事業計画の効果」の評価結果から見て、本事業の効果が認められる。</p>				
事業の進捗状況	全体事業の約49%				
事業の進捗の見込み	平成26年度完成予定				
コスト縮減や代替案立案等の可能性	<p>本事業の実施に合理性があり、現時点で「コスト縮減や新たな代替案立案の可能性」から見て、事業の見直しの必要性は認められない。</p>				
対応方針	継続				
対応方針理由	<p>事業の必要性、合理性及び効果が各々認められ、また現時点で事業の見直しの必要性が認められないことから、本事業を継続できると判断した。</p>				
その他	<p><第三者委員会の意見・反映内容> 継続事業として了承された。</p>				

施設名： 熊本地方合同庁舎

事業場所： 熊本市春日2-10-551外

概要図
(位置図)



官庁営繕事業

平成23年度		再評価		
事業名（箇所名）	西ヶ原研修合同庁舎	担当課 担当課長名	計画課 西村 好文	事業 主体 国土交通省 関東地方整備局
実施箇所	東京都北区西ヶ原2-2-1			
該当基準	社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業			
事業諸元	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地： 18,958 m² ・構造： SRC-6-1他 ・規模： 20,909 m² 			
事業期間	平成20年度 ～ 平成26年度			
総事業費（億円）	約109億円			
目的・必要性	<p>入居予定官署が現在使用している庁舎については、耐震性能不足、経年による老朽、研修カリキュラムの多様化等による狭隘の問題を有しており研修業務に支障が生じていることから、東京都区内に位置する各省庁の研修施設を集約化して国有地の有効活用を図るとともに、大規模地震時における施設利用者の安全を確保するものとして、早急に施設の整備を行う必要がある。</p>			
社会経済情勢等の変化	<ul style="list-style-type: none"> ・各官署と施設運営についての調整を行い、専用教室・会議室の共用化、宿泊室の2人部屋化、厚生棟・体育館の統合・集約化により、規模を縮小。 ・埋蔵文化財調査結果を踏まえ、建築範囲を縮小（東京都教育委員会より要請）。 ・「職員研修施設に関する調査結果に基づく勧告」（H22.12.10総務省行政評価局）を受け、統計研修所が入居を取り止め。 			
事業の効果等	「事業計画の合理性」及び「事業計画の効果」の評価結果から見て、本事業の効果が認められる。			
事業の進捗状況	本体工事発注前			
事業の進捗の見込み	平成26年度完成予定			
コスト縮減や代替案立案等の可能性	各官署と施設運営についての調整を行い、専用教室・会議室の共用化、宿泊室の2人部屋化、厚生棟・体育館の統合・集約化により、コスト縮減が図られている。			
対応方針	見直して継続			
対応方針理由	上記、社会経済情勢等の変化を踏まえた見直し計画について、事業の必要性、合理性及び効果が各々認められ、見直し計画にて本事業を継続できると判断した。			
その他	<p><第三者委員会の意見・反映内容> 継続事業として了承された。</p>			

施設名: 西ヶ原研修合同庁舎

事業場所 東京都北区西ヶ原2-2-1

概要図
(位置図)

