

【嘉島町】平成28年熊本地震による下水道施設被害と復旧状況について

(H28.6.17 17:00時点)

(1) 下水管

- ・調査が必要と判断された下水管（延長約44km）について、概略点検を4月24日に終了。
- ・概略点検では、283箇所のマンホールを開けて流下機能を確認。
- ・以上により、流下機能は確保確認済み。
- ・概略点検により詳細調査が必要と判断された約13kmについて、テレビカメラ等による調査を実施し、5月26日までに終了。被災延長は約6km。

(2) 下水処理場（嘉島浄化センター）

- ・一部に被害があるものの、いずれも軽微な被害であり、処理機能を確保済み。
現在通常運転中。

(3) ポンプ場

- ・一部に被害があるものの、いずれも軽微な被害であり、処理機能を確保済み。
現在通常運転中。



下水管上部の道路陥没状況



※周辺のマンホールを開け、通常どおり流れていることを確認。



ポンプ設備(井戸水配管)被災状況
※機能上問題なし。

