

## 再評価結果（平成20年度事業継続箇所）

担当課：道路局国道・防災課  
担当課長名：下保 修

<b>事業名</b> 一般国道256号 タラガバイパス	<b>事業区分</b> 一般国道	<b>事業主体</b> 岐阜県										
<b>起終点</b> 自：岐阜県関市板取加部 至：岐阜県郡上市八幡町那比	<b>延長</b> 4.7 km											
<b>事業概要</b> 一般国道256号は、岐阜県岐阜市を起点とし、長野県飯田市に至る延長224kmの幹線道路である。本路線は、岐阜市と関市板取、郡上市等を連結するとともに、中濃地域における産業の発展、地域の振興、生活、観光を支える重要な路線である。 本事業は、関市板取地内から郡上市八幡町那比地内までの異常気象時通行規制区間、冬期閉鎖区間および幅員狭小区間・線形不良区間の解消を目的としたバイパス事業であり、本事業の完成により地域間の連携の強化及び安全で円滑な交通に寄与するものである。												
H10年度事業化 都市計画決定なし H11年度用地着手 H11年度工事着手												
全体事業費 93億円 事業進捗率 99% 供用済延長 4.6km												
計画交通量 800台/日												
<b>費用対効果分析結果</b>	B/C (事業全体) 1.5 (残事業) 16.0	総費用 (残事業/事業全体) 11/111億円 事業費：3.4/104億円 維持管理費：7.2/7.2億円										
		総便益 (残事業/事業全体) 169/169億円 (走行時間短縮便益：125/125億円 走行費用減少便益：42/42億円 交通事故減少便益：2.1/2.1億円)										
基準年 平成19年												
<b>感度分析の結果</b> 交通量変動：B/C=14 (交通量-10%) B/C=18 (交通量+10%) 事業費変動：B/C=16 (事業費+10%) B/C=17 (事業費-10%) 事業期間：B/C=16 (期間+2年) B/C=16 (期間-2年)												
<b>事業の効果等</b> ・タラガ峠の事前通行規制及び冬期閉鎖区間の解消に資する。 ・タラガ峠の災害や交通事故による通行止めに伴う迂回移動が回避される。 ・現道のすれ違い困難な隘路を解消し、交通の円滑化を図る。												
他9項目に該当												
<b>関係する地方公共団体等の意見</b> 通行規制・冬期閉鎖のあるタラガ峠を解消する道路として、関市・郡上市を連絡し地域産業の振興や相互交流を促進されることが期待されており、両市をはじめとする「ぎふ国道256号整備促進期成同盟会」より早期整備の要望を受けている。												
<b>事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等</b> 東海北陸自動車道・国道156号で事故や災害などで通行規制がかけられた場合、隣の谷筋へ抜ける事が出来るバイパスとして期待されている。												
<b>事業の進捗状況、残事業の内容等</b> 平成19年8月にタラガ峠を解消するタラガトンネルを含む区間(4.6km)が開通・供用しており、引き続き残る0.1kmの現道拡幅部を進めている。												
<b>事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等</b> 残工事の進捗を図り、平成20年度の完成を予定している。												
<b>施設の構造や工法の変更等</b> トンネル掘削残土の他工事流用によりコスト縮減を図っている。												
<b>対応方針</b> 事業継続												
<b>対応方針決定の理由</b> 以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。												
<b>事業概要図</b>												
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">凡 例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #cccccc;"></td> <td>供用中</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #0000ff; border: 1px solid #0000ff;"></td> <td>事業中</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; border: 1px dashed #0000ff;"></td> <td>再評価箇所</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #ff0000; border: 1px solid #ff0000;"></td> <td>うち供用中</td> </tr> </tbody> </table>			凡 例			供用中		事業中		再評価箇所		うち供用中
凡 例												
	供用中											
	事業中											
	再評価箇所											
	うち供用中											

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したものの。