

## 再評価結果（平成21年度事業継続箇所）

担当課：国道・防災課

担当課長名：深澤淳志

事業名	一般国道492号 穴吹 <sup>あなぶき</sup> バイパス	事業区分	一般国道	事業主体	徳島県						
起終点	自：徳島県美馬市穴吹町穴吹 至：徳島県美馬市穴吹町穴吹	延長	1.5km								
事業概要	一般国道492号は美馬市中央部を貫く幹線道路であり、平成17年に発足した美馬市の一体化を図るとともに、沿線住民の生活道路として、また、災害時の緊急輸送路として重要な路線。穴吹バイパスは家屋連担する幅員狭小な区間を迂回し、JR徳島本線との踏切を立体交差化することにより、安全で円滑な交通を確保する2車線道路である。										
H6年度事業化	-	H9年度用地着手	H12年度工事着手								
全体事業費	38億円	事業進捗率	90%	供用済延長	1.3km						
計画交通量	3,500台/日										
費用対効果分析結果	B/C (事業全体) 2.5 (残事業) 4.3	総費用 (残事業)/(事業全体) 3.4/42億円 事業費：3.4/42億円 維持管理費：0.06/0.50億円	総便益 (残事業)/(事業全体) 15/104億円 走行時間短縮便益：14/97億円 走行経費減少便益：1.0/7.0億円 交通事故減少便益：0.08/0.42億円	基準年	平成20年						
感度分析の結果	残事業について感度分析を実施										
交通量変動	B/C=4.7 (交通量 +10%)		B/C=3.9 (交通量 -10%)								
事業費変動	B/C=3.9 (事業費 +10%)		B/C=4.8 (事業費 -10%)								
事業期間変動	B/C=4.2 (事業期間+10%)		B/C=4.6 (事業期間-10%)								
事業の効果等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国土・地域ネットワークの構築（大型車進入禁止区間400mの解消）</li> <li>・安全な生活環境の確保（死傷事故率585件/億台キロの事故多発箇所の解消）</li> <li>・災害への備え（「徳島県地域防災計画」において第2次緊急輸送路に位置付け） 他6項目に該当</li> </ul>										
関係する地方公共団体等の意見	平成20年度知事・市町村地域懇話会で美馬市長から早期整備の要望を受けている。										
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成17年3月に市町村合併（脇町、穴吹町、木屋平村）により美馬市が発足。</li> <li>・平成20年10月に美馬市を含む県西部地域を圏域とする「にし阿波観光圏」が認定。</li> </ul>										
事業の進捗状況、残事業の内容等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成20年度末の供用区間は全延長1.5kmのうち起点側約1.3km。</li> <li>・残事業は用地買収及び道路改良0.2km。</li> </ul>										
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・価格及び相続問題等により用地取得に遅れを生じている。</li> <li>・用地取得と工事促進に取り組み平成20年代前半の供用を目指す。</li> </ul>										
施設の構造や工法の変更等	他事業と連携した残土の有効利用によりコスト縮減を図っている。										
対応方針	事業継続										
対応方針決定の理由	以上の状況を勘案すれば、当初から事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。										
事業概要図	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p style="text-align: center;">香川県 愛媛県 高知県</p> <p style="text-align: center;">一般国道492号 穴吹バイパス</p> </div> <div style="width: 65%;">  <p style="text-align: center;">至 徳島市 R徳島線 穴吹川 市道 穴吹 美馬市 市道 田方穴吹線 至 刺山</p> <p style="text-align: center;">BOXカルバート L=22.4m 至 四国中央市</p> <p style="text-align: center;">供用済 (2/2) L=1.3km</p> <p style="text-align: center;">一般国道492号 穴吹バイパス L=1.5km</p> </div> </div>										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th colspan="2">凡 例</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td>再評価箇所</td> </tr> <tr> <td></td> <td>うち供用中</td> </tr> </table>					凡 例			再評価箇所		うち供用中
凡 例											
	再評価箇所										
	うち供用中										