

# 再評価結果（平成16年度事業継続箇所）

担当課： 道路局 高速国道課

担当課長名： 横田 耕治

事業名	中国横断自動車道 尾道松江線 三次JCT～三刀屋木次		事業区分	高速自動車国道	事業主体	日本道路公団	
起終点	自：広島県三次市四拾貫町 至：島根県飯石郡三刀屋町大字三刀屋			延長	61km		
事業概要	中国横断自動車道尾道松江線は山陰圏域と山陽圏域とを相互に連絡し、産業・経済・文化の一体的な交流、発展に資する路線である。						
H9年度事業化	H-年度都市計画決定		H13年度用地着手		H-年度工事着手		
全体事業費（有料）	2,341億円		事業進捗率	2%		供用済延長	-km
計画交通量	3,100～4,000台/日（有料）、6,600～12,800台/日（無料）						
費用便益分析結果（有料）	B/C (事業全体) 0.91 (残事業) 0.93	総費用 (残事業)/(事業全体) 1,461/1,489億円 (事業費:1,324/1,352億円) 維持管理費: 137/ 137億円	総便益 (残事業)/(事業全体) 1,354/1,354億円 (走行時間短縮便益:1,233/1,233億円) 走行費用減少便益: 85/ 85億円 交通事故減少便益: 36/ 36億円	基準年 平成15年度			
費用便益分析結果（無料）	B/C (事業全体) 1.30 (残事業) 1.32	総費用 (残事業)/(事業全体) 1,385/1,413億円 (事業費:1,312/1,340億円) 維持管理費: 73/ 73億円	総便益 (残事業)/(事業全体) 1,830/1,830億円 (走行時間短縮便益:1,660/1,660億円) 走行費用減少便益: 106/ 106億円 交通事故減少便益: 64/ 64億円	基準年 平成15年度			
事業の効果等（有料）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指標1（高速バス等長距離自動車交通の利便性が高まる）</li> <li>・指標2（新幹線・空港等幹線交通網への利便性が高まる）</li> <li>・指標3（高度な医療施設までの搬送時間が短縮される）</li> </ul> <p style="text-align: right;">他9項目に該当</p>						
関係する地方公共団体等の意見	中国横断自動車道尾道松江線は、本州四国連絡道路尾道・今治ルート（瀬戸内しまなみ海道）と一体となって、山陰、山陽及び四国地方を南北に結ぶ地域連携構想を推進し、この圏域の産業、経済、文化の飛躍的な発展と沿線地域の生活の向上に大きく寄与する重要な路線である。						
事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等	将来の社会経済状況の変化に対応した将来交通需要、及び、長期的な道路計画の検討に資する2050年までの推計を目的に、前提となる社会経済指標等を見直した結果、全車の総交通需要を下方に修正。						
事業の進捗状況、残事業の内容等	現在、用地買収中。						
事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等	今後も引き続き用地買収の推進を図るとともに工事に着手する予定。						
施設の構造や工法の変更等	新技術・新工法や現地の状況変化も確認しながら積極的にコスト縮減を図っていく。						
対応方針	事業継続						
対応方針決定の理由	高速道路の整備を直轄方式に移行する見直しを行い、事業継続と判断する。						
事業概要図	<p style="text-align: center;">中国横断自動車道 尾道松江線 三次JCT～三刀屋木次</p> <p style="text-align: right;">三刀屋木次 吉田掛合 口和 三次JCT</p> <p style="text-align: right;"> <small>高速自動車国道</small>  <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black;"></span> 供用中  <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black;"></span> 事業中  <small>整備計画区間</small>  <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px dashed black;"></span> 基本計画区間  <small>予定路線</small>  <span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; border: 1px dotted black;"></span> </p>						

供用中はH15年度供用予定を含む。

総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したものの。

（バックデータ等についてはインターネットで公開）