

## 再評価結果（平成26年度事業継続箇所）

担 当 課：道路局 国道・防災課

担当課長名：茅野 牧夫

<b>事業名</b>	一般国道417号 <small>かんむりやまとうげ</small> 冠山峠道路	<b>事業区分</b>	一般国道	<b>事業主体</b>	国土交通省 近畿地方整備局
<b>起終点</b>	自：岐阜県揖斐郡揖斐川町塚奥山 至：福井県今立郡池田町田代	<b>延長</b>	7.8km		
<b>事業概要</b>					
<p>一般国道417号は、岐阜県大垣市を起点とし、福井県南越前町を終点とする道路であり、このうち、福井県と岐阜県の県境にあたる冠山峠付近は、自動車交通不能区間となっており、代替路として線形不良箇所や冬期通行止めのある林道が利用されている。</p> <p>冠山峠道路は、岐阜県揖斐郡揖斐川町塚奥山から福井県今立郡池田町田代を結ぶ道路で、岐阜県・福井県の自動車交通不能区間の解消を図り、安全・安心な交通を確保することを目的に計画された道路である。</p>					
H15年度事業化	H-年度都市計画決定 (H-年度変更)	H19年度用地着手	H20年度工事着手		
<b>全体事業費</b>	230億円	<b>事業進捗率</b>	約10%	<b>供用済延長</b>	—
<b>地域の防災面の課題</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・岐阜県から福井県に通じる国道417号は、冠山峠付近が自動車交通不能区間（7.6km）となっており林道冠山線・林道塚線が唯一の代替路であるが、林道には線形不良箇所が多数存在している。</li> <li>また、冬期は積雪のため通行止となる他、大雨や落石等による通行止も発生している。</li> <li>・隣接市町と結ぶ道路が大雨等異常気象により被災し、通行止になることで池田町が孤立することが懸念される。</li> <li>・当該区間は、急峻で脆弱な地形、地質であり、代替路となっている林道は土砂崩れ等の危険性が高いため、抜本的な対策が早急に必要。また、冠山峠道路は、現道が無いため、道路としての機能が必要な事業であり、隣接自治体とのネットワークを早急に完成させる必要がある。（大災害時における広域陸路に関する有識者会議 H25.10.28）</li> </ul>					
<b>課題を踏まえた対策・事業内容</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車交通不能区間、冬期通行止め区間を解消するとともに、土砂崩落による通行止めを回避する対策としてトンネルを主体とした別線整備で計画。</li> <li>・当該区間は急峻な地形で、代替路となっている林道には線形不良箇所が多数存在するため、林道を拡幅しても、幹線道路の代替路としての機能は不十分。</li> <li>・当該事業は、急峻な地形に位置し、既存の林道の拡幅が困難であることから、トンネル、橋梁を主体とした新設ルートで計画し、雪崩等の雪害を受けやすい斜面を避けていることから防災面から見て技術的に妥当である。（大災害時における広域陸路に関する有識者会議 H25.10.28）。</li> </ul>					
<b>事業の効果等</b>			<b>費用</b>		
①災害時の迂回解消を含めた走行時間の短縮等 299億円 （残事業 299億円）			（残事業） / （事業全体） 156 / 186億円		
②災害による被害の回避 ・災害時の代替機能の確保。			{ 事業費：148 / 179億円 維持管理費：7.9 / 7.9億円 }		
③自動車交通不能区間の解消 ・国道417号における自動車交通不能区間(L=7.6m)を解消する。					
<b>関係する地方公共団体等の意見</b>					
<b>地域から頂いた主な意見等：</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成24年12月 冠山トンネル(国道417号)早期開通促進福井県連絡協議会(鯖江商工会議所会頭、池田町商工会長、越前市商工会長)より整備促進の要望を受けている。</li> <li>・平成25年10月 冠山トンネル(国道417号)早期開通促進期成同盟会(大垣市長、鯖江市長、池田町長、揖斐川町長)より整備促進の要望を受けている。</li> </ul>					
<b>岐阜県知事の意見：</b>					

冠山峠道路の対応方針(原案)「事業継続」については異存なし。

福井県知事の意見：

冠山峠道路の対応方針(原案)「事業継続」については異存なし。

国道417号は、福井県と岐阜県を結ぶ、防災、観光、広域交流に寄与する重要な路線であるが、峠付近は交通不能であり、代替路となる林道は、道幅が狭く、急カーブ急勾配が連続し、冬期通行止めや土砂崩れを含めると年間の約半分が通行止めとなっている。

冠山峠道路の整備は、福井県丹南地域と岐阜県西美濃地域の広域交流・連携を再生させることにつながり、産業、観光面における両地域の一体的発展に資するものである。

また、福井県鯖江市と岐阜県大垣市、福井県池田町と岐阜県揖斐川町が災害時の相互応援協定を締結しており、防災面でも重要な交通ネットワークが確保されることとなる。

福井県および岐阜県の一体的発展のためにも、冠山峠道路は速やかに進めるべき事業であり、更なる整備のスピードアップを求めたい。

事業評価監視委員会の意見

審議の結果、「国道417号冠山峠道路」の再評価は、当委員会に提出された資料、説明の範囲において、おおむね適切に進められており、対応方針(原案)のとおり「事業継続」でよいと判断される。

事業採択時より再評価実施時までの周辺環境変化等

一般国道417号冠山峠付近は、依然として、自動車交通不能区間となっている。

また、代替路となっている林道では、依然として、土砂崩れが多発し、冬期通行止めとなっている。

事業の進捗状況、残事業の内容等

現在、福井県側でトンネル工事、改良工事、岐阜県側では橋梁上部工事を推進中。

用地進捗率：100%、事業進捗率：約10%。

事業の進捗が順調でない理由、今後の事業の見通し等

引き続き事業を推進し、早期の開通を目指す。

施設の構造や工法の変更等

事業実施にあたり、新技術・新工法の活用等により、コスト縮減に努める。

対応方針

事業継続

対応方針決定の理由

以上の状況を勘案すれば、事業の必要性は変化無く、防災面の効果が見込まれる。

## 再評価結果(平成26年度事業継続箇所)

担当課：道路局 国道・防災課

担当課長名：茅野 牧夫


事業名 一般国道417号 <small>かんむりやまとうげ</small> 冠山峠道路	事業区分 一般国道	事業主体 国土交通省 近畿地方整備局
起終点 自：岐阜県揖斐郡揖斐川町塚奥山 至：福井県今立郡池田町田代	延長 <div style="text-align: right;">7.8km</div>	

### 事業概要図

#### 【位置図】



#### 【概要図】



- ※1 事業の効果に記載している金額は、防災面の効果を完成後50年間の便益額として現在価値化して算出した値であり、試算値を含む。
- ※2 費用に記載している金額は、現在価値化して算出した値。